

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2021 DEURNE														
				Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling		Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
Projectnr.	Project omschrijving	subsidie aan gemeente	datum verlening	Totale subsidabele kosten (begroot)	Subsidie Bereikbaarheidsak koord (BBA provincie) 25%	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2020	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2021	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief	Project gereed (J/N)	Vast te stellen subsidiebedrag t/m 2021 (BBA)	verleende subsidie -/vastgestelde subsidie t/m 2021 (nog lopende projecten)	planning jaar afronding	GGA projectcode	mijlpalen - toelichting project
012	Spookrusing Binderendreef Deurne	Deurne	9-4-2020	13.076.335	3.269.084	966.083	332.095	1.298.178	N	324.545	2.944.539	2022		uitstel uitvoering
030a	Snelfietsroute Deurne- Eindhoven deel Deurne	Deurne	12-3-2019	145.475	36.369	145.475		145.475	J	36.369		2021		vastgesteld 2-12-2021
037a	OV Knooppunt NS Deurne fietsenstalling	Deurne	12-3-2019	649.700	162.425	210.102	-	210.102	N	52.525	109.900	2021		uitstel 17-2-2022
037b	OV Knooppunt NS Deurne P + R fase 1	Deurne	12-3-2019	176.000	44.000	7.692	-	7.692	N	1.923	42.077	2021		uitstel 17-2-2022
				14.047.510	3.511.878	1.329.352	332.095	1.661.447		415.362				